

**- У Т В Е Р Ж Д А Ю -**

Директор ООО «Наш город»

\_\_\_\_\_ В.Н.Баранов

**П Л А Н**

**работ ООО «Наш город» в доме №17 по ул.Текстильщиков на 2018 год.**

<b>№ п\п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Исполнитель</b>
1.	Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях		круглосуточно	АДС
2.	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации  а) частичный ремонт мягкой кровли  б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования  в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления  г) промывка и опрессовка систем центрального отопления		Согласно поступивших заявок Согласно поступивших заявок 1-ый,4-ый кв.  2-ой и 3-ий под.	Плотники  Плотники  Монтажники теплослужбы  Монтажники теплослужбы
3.	Ремонт входных ступеней	2,3,4-ый под.	3-ий квартал	каменщик
4.	Ремонт и замена инженерных коммуникаций			

	а) водопроводных труб д 32 мм	20м/п	4-ый квартал	монтажники с.т.о.
	б) заменить стальные трубы горячего водоснабжения в подвале дома	д.32 мм 110 м д.57 мм 110 м	3-ий квартал	монтажники теплослужбы
	в) заменить трубы горячего водоснабжения полипропиленовые ( армированные ) д.32 мм д.25 мм	40 м 25 м	3-ий квартал	монтажники теплослужбы
	г) заменить стальные трубы отопления	. д.20 мм 12 м д.15 мм 15м д.25 мм 10 м	3-ий квартал	монтажники теплослужбы
	д) заменить шаровые краны д.25 мм на горячем водоснабжении	4 шт. д.20 мм 4 шт.	3-ий квартал	монтажники теплослужбы
	на системе отопления д.50 мм	2 шт.		
	вентиля бронзовые д.20 мм д.15 мм д.25мм	1 шт. 1 шт. 1 шт.		
	на стояках горячего водоснабжения.		2-ой квартал	Монтажники теплослужбы
	е) ремонт и ревизия задвижек д.80мм д.50 мм в узлах управления, набивка сальников, смазка штоков.	2 шт. 16 шт.		
5.	Проверка вентиляционных каналов		Согласно договора	Служба ВДПО
б.	Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома			
	а) уборка мусора с газона			дворник



